



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 503 DEL 27/06/2019

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA 432 LOCULI AL CIMITERO COMUNALE - ACCERTAMENTO ENTRATA PER ESCUSSIONE GARANZIA FIDEJUSSORIA A SEGUITO APPLICAZIONI PENALI CONTRATTUALI ALL'APPALTATORE

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02

SERVIZIO
SETTORE 02

DIRIGENTE RESPONSABILE
Costa Alessandro

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 26/02/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata una variazione delle risorse finanziarie assegnate ai dirigenti in modifica della sopracitata delibera n. 1/2019;

Premesso:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 07/02/2017 in atti, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo di I° stralcio funzionale, dei lavori per “Realizzazione di un nuovo blocco “C” da 432 loculi all'interno dell'ampliamento cimiteriale con sistemazione viabilità interna e rifacimento coperture” redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, **nell'importo lordo complessivo di € 650.000,00** di cui € 558.684,00 a base d'appalto (oneri della sicurezza di € 10.000,00 inclusi) - **(CUP: G66J14000030006)**, da finanziarsi con una contrazione di mutuo;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 344 del 11/05/2017, pure in atti, sono state attivate le procedure finalizzate alla formalizzazione del sopracitato contratto di mutuo con la “Cassa Depositi e Prestiti” S.p.A. per la somma di € 638.826,00 al netto della spesa di € 11.174,00 inerente la quota incentivi di progettazione esclusa dal suddetto finanziamento e da finanziarsi con “mezzi propri dell'Ente;

- che, a seguito del buon esito della gara d'appalto espletata tramite la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), costituita ai sensi dell'art. 30 del T.U.EE.LL. Dlgs. n. 267/2000, con ulteriore Determinazione Dirigenziale n. 644 del 14/08/2017, alla quale si rimanda, **i lavori in questione si aggiudicavano in via definitiva alla ditta “ASPERA” S.p.A.** con sede a Genova in Via Francesco Dassori n. 171 (P.IVA: 03688230105) **con un ribasso del 17,454%** offerto sull'importo dei lavori in appalto soggetti a ribasso d'asta (€ 548.684,00), **quindi per un importo di Euro 452.916,69 più oneri per la sicurezza di Euro 10.000,00 = Euro 462.916,69 oltre IVA 10% = € 509.208,36 (C.I.G.: 7031054150)**, giusta Contratto Reg. n. 201 del 05/10/2017 in atti;

- che con propria determina n. 317 del 09/05/2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. **106 del dlgs. n. 50/2016 ed in particolare del comma 1, lett. c) punto 1 e comma 12, una specifica perizia di variante e suppletiva** redatta dal Tecnico Comunale e D.L., geom. Fabio Rossini che, pur non modificando il citato importo lordo complessivo di progetto (€ 650.000,00), **andava a determinare un nuovo importo contrattuale a favore della citata ditta esecutrice “ASPERA” S.p.A., pari ad € 486.048,37** nei limiti di un quinto del predetto importo dell'appalto, oltre IVA 10%;

Dato atto che i lavori in questione hanno avuto regolarmente inizio in data 24/10/2017, come da verbale di consegna in pari data in atti e che, nel corso di detto

appalto, la ditta "ASPERA" ha maturato un ritardo non giustificato nella loro ultimazione, utilmente fissata al 4 luglio 2018, pari a complessivi gg. 33 in quanto avvenuta in data 6 agosto 2018, come attestato dalla D.L. sulla base del relativo certificato, nonché del SAL Finale Lavori redatto in data 2 novembre 2019;

Dato altresì atto che per effetto del sopracitato ritardo sull'ultimazione lavori non giustificato in alcun modo dall'appaltatore, il sottoscritto RUP, in data 05/03/2019 con nota a prot. n. 8294 in atti, richiedeva l'escussione parziale della polizza fidejussoria prestata a garanzia definitiva del sopracitato contratto d'appalto e costituita, ai sensi ed effetti dell'art. 103, I° comma del già citato dlgs. 50/2016, con "TTAS Mutua" agenzia di Genova nord, giusta polizza n. E1457223 del 05/09/2017 per l'importo generale di € 40.399,00;

Preso atto che sulla base dei conteggi all'uopo predisposti dal citato Direttore Lavori, l'ammontare delle penali per i 33 gg. di ritardo ingiustificato, ai sensi dell'art. 5 di contratto risulta pari ad € 16.500,00 (€ 500,00 x 33), tale importo, decurtato della quota di € 2.483,28 quale residuo credito della ditta "ASPERA" come riportato dal predetto SAL Finale Lavori determina, quindi, un residuo debito dell'appaltatore pari ad € 14.016,72 (€ 16.500,00 - € 2.483,28);

Considerato che sulla base di dette risultanze, nonché per effetto dello svincolo automatico della succitata cauzione definitiva ex comma 5 del citato art. 103, la somma garantita ed indennizzabile con la sopracitata polizza fidejussoria risulta pari al 20% dell'importo originariamente garantito (€ 40.399,00) quindi per un importo di € 8.079,80 così come puntualmente comunicato dalla "TTAS Mutua" in data 18/03/2019 a prot. n. 9803 in atti;

- che, successivamente con nota ricevuta in data 28/03/2019 (prot. n. 12468) in atti, perveniva da detta società garante l'atto di transazione e quietanza per il succitato importo di € 8.079,80 a valere come piena e finale liberatoria in relazione alla prestata garanzia, con invito alla firma e sua restituzione per l'emissione del relativo bonifico;

Vista la nota prot. n. 14223 del 10/04/2019 in atti, con la quale si trasmette debitamente firmata l'anzidetta quietanza per l'importo di € 8.079,80 e dato atto che detto importo è stato regolarmente ricevuto dalla tesoreria comunale con necessità quindi di procedere al suo accertamento sul competente capitolo di bilancio;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto, altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il Dec. Legs.vo n. 50/2016 e s.m. ed in particolare l'art. 103, 1° e 5° comma;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

- 1)- che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)- di prendere atto dell'avvenuto introito c/o la tesoreria comunale "Unicredit Banca" agenzia di Cattolica della somma **di € 8.079,80** giusta bonifico disposto a favore del Comune di Cattolica dalla "ITAS Mutua" con sede legale a Trento (P.IVA: 00110750221), a totale e definitiva escussione parziale della propria polizza fidejussoria n. E1457223 del 05/09/2017 emessa in nome e per conto della ditta "ASPERA" S.p.A., corrente in Genova in Via Francesco Dassori n. 171 (P.IVA: 03688230105), a garanzia ex art. 103, I° comma del dlgs. 50/2016 e ss.mm., del contratto d'appalto Reg. n. 201 del 05/10/2017 in atti, in merito all'avvenuta aggiudicazione dei lavori di "Realizzazione nuovo blocco "C" da 432 loculi all'interno dell'ampliamento cimiteriale con sistemazione viabilità interna e rifacimento coperture – I° lotto funzionale" - ((CUP G66J14000030006);

3)- **di accertare quindi detta somma (€ 8.079,80) sul capitolo di bilancio 1013003 "INTROITI DA APPLICAZIONI PENALI PER INADEMPIMENTI CONTRATTUALI LL.PP" del corrente esercizio finanziario** – p.d.c. 4.03.12.99.999;

4)- di individuare nella persona del dr. Gastone Mentani, funzionario amministrativo del settore 2, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

5) – di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Direzione LL.pp.

Settore 02

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 27/06/2019

Firmato

Costa Alessandro / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)