



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 379 DEL 08/05/2024

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – VIA DEL PORTO 1° STRALCIO - ANNUALITA' 2023 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" FONDO M2C4 I 2.2 CUP G62E23000100006 - APPROVAZIONE RISULTANZE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAVORI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
SETTORE 05

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino



Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

RICHIAMATE le deliberazioni n. 91 e 92 del 28/12/2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2024 -2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

-che con deliberazione di G.C. n. G.C. n. 138 del 14/09/2023 si procedeva ad approvare il progetto ESECUTIVO generale relativo a **“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNUALITÀ VIA DEL PORTO - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M2C4 I: 2.2”**, redatto dall'ing. Muscioni Claudio dell'importo complessivo di **€ 180.000,00** di cui € 149.971,50 compreso oneri per la sicurezza (€ 5.071,50) ed € 30.028,50 per somme a disposizione dell'amministrazione; - **ripartito in due stralci esecutivi** e precisamente:

- **PROGETTO DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNUALITÀ 2023 _ VIA DEL PORTO 1° STRALCIO - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M2C4 I: 2.2” - € 90.000,00**, di cui € 73.201,62 compreso oneri per la sicurezza (€ 2.562,06) ed € 16.798,38 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- **PROGETTO DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNUALITÀ 2024 _ VIA DEL PORTO 2° STRALCIO - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M2C4 I: 2.2” - € 90.000,00**

finanziato mediante l'utilizzo delle risorse a valere sul **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA “Finanziato dall'Unione Europea . Next Generation EU”** - Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni;

- che è affidata al Ministero dell'Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019;

- che con successiva propria Determinazione Dirigenziale n. 804 del 14/09/2023 si procedeva ad affidare direttamente ai sensi ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023, l'appalto dei lavori di **"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DEL PORTO 1° stralcio - ANNUALITA' 2023 - CUP G62E23000100006 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - NEXTGENERATIONEU NELL'AMBITO DEL PNRR MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2: - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU"**, alla ditta **ANTONIOLI SRL - Via Del Lavoro 11 - RICCIONE P.IVA 03913800409**, per l'importo di **€ € 72.495,22** oltre IVA 10% per un totale complessivo di **€ 79.744,74 - (CUP G62E23000100006) CIG A00DA6498E**

- che, con la suddetta Determinazione, è stato inoltre approvato il nuovo quadro economico progettuale ripartito ed assestato per effetto della suindicata aggiudicazione come segue:

A)- LAVORI IN APPALTO

A)- LAVORI IN APPALTO

Quota per lavori	€	69.933,16

Sommano lavori	€	69.933,16
Oneri per la sicurezza	€	2.562,06

TOTALE LAVORI IN APPALTO	€.	€ 72.495,22

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 10% su € 72.495,22	€.	7.249,52
Quota per incentivi funzioni tecniche (quota 80%)	€.	1.171,23
Quota ANAC	€.	35,00
Quota incarico coordinatore sicurezza	€.	983,62
Quota incarico progettazione	€.	5.709,60

Imprevisti e Arrotondamento	€ 2.355,81

SOMME A DISPOSIZIONE	€ 17.504,78

TOTALE PROGETTO	€ 90.000,00

VISTO, altresì, lo schema di lettera commerciale prot. n. 38314 del 09.10.2023, in atti;

DATO ATTO che **i lavori in questione sono stati consegnati il giorno 15/09/2023** (come da verbale agli atti depositato), e, che, a termine di contratto i lavori dovevano compiersi in giorni **75** naturali e consecutivi, con ultimazione degli stessi, entro e non oltre il giorno **29.11.2023**;

- che i lavori hanno subito sospensioni 2 sospensioni con verbale n° 1 del 10/10/2023, con successiva ripresa dei lavori con verbale del 06/11/2023 a causa di interferenza con aziende esterne, pertanto il nuovo termine di ultimazione lavori è 04/01/2024, e con verbale n° 2 del 05/12/2023, con successiva ripresa dei lavori con verbale del 20/03/2024 a causa di interferenza con aziende esterne, pertanto il **nuovo termine di ultimazione lavori è 09/04/2024**;

- che la conclusione dei lavori è avvenuta nel pieno rispetto del termine utile contrattuale **in data 05/04/2024**, come da relativo verbale agli atti depositato presso l'ufficio del D.L. (geom. Maurizio Medei);

VISTO ora, che il sopracitato tecnico comunale quale Direttore Lavori, **ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi in data 27/01/2024**, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta esecutrice, **dai quali risulta che l'ammontare complessivo del conto finale ammonta ad Euro 72.495,22** (oneri per la sicurezza inclusi);

Visto, altresì, che **in data 23.04.2024 è stato redatto e firmato il certificato di regolare esecuzione** in sostituzione dell'atto di collaudo, il quale ai sensi ed effetti dell'art. 116, 2° c. - D.Lgs. n. 36/2023, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 23.04.2026**, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

Verificato che in corso d'opera alla predetta ditta appaltatrice sono stati corrisposti n. 2 SAL, per un ammontare complessivo **di Euro 72.100,00 (oltre IVA) determinando, quindi, un residuo credito a suo favore di Euro 395,22 + IVA 10% = € 434,74 che si ritiene di poter liquidare a saldo**, pur precisando che detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c.;

Verificato altresì che la ditta appaltatrice in riferimento alla Legge n. 136/2010 è stata obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte della medesima è già stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da

modulo in atti;

Ritenuto inoltre **di autorizzare**, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., **lo svincolo della cauzione definitiva di € 7.974,47** prestata a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 117, I° comma del citato Dlgs. n. 36/2023, **giusta polizza fidejussoria n. 000637 / 113996662 emessa il 27/09/2023 da GRUPPOAMA Assicurazioni S.p.A. – Agenzia 000637 - CAGLI , nonché della polizza CAR n. 114010443 emessa da GRUPPOAMA Assicurazioni S.p.A. Agenzia 000637 - CAGLI in data 03/10/2023 per un importo di € 79.744,74 a garanzia dei danni da esecuzione e R.C.T. (ex art. 117 comma 10 Dlgs. n. 36/2023);**

Visto, altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice dei contratti pubblici);
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- di approvare le premesse quale parte integranti e sostanziali del presente dispositivo;

2)- di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi al **“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DEL PORTO 1° stralcio - ANNUALITA' 2023 - CUP G62E23000100006 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – NEXTGENERATIONEU NELL'AMBITO DEL PNRR MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2: - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU"** eseguiti dalla ditta esecutrice **ANTONIOLI SRL - Via Del Lavoro 11 – RICCIONE P.IVA 03913800409**, per un importo di € € 72.495,22 (compreso oneri per la sicurezza € 2.562,06) oltre I.V.A. 10% per totale complessivo di € 79.744,74- (CIG: A00DA6498E);

3)- **di precisare che detto certificato di regolare esecuzione**, in atti depositato, **redatto e firmato in data 23/04/2024** dal geom. Maurizio Medei, Istruttore Tecnico del Settore 5, quale D.L., nonché vistato sia dalla ditta appaltatrice sia dal sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 116, 2° c. - D.Lgs. n. 36/2023, **ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 23/04/2026**, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 5° comma, del citato articolo;

4)- **di liquidare e pagare**, quindi a favore della succitata società appaltatrice, **la residua rata a saldo dei lavori eseguiti dell'importo di Euro Euro 395,22 + IVA 10% = € 434,74 con relativa imputazione di spesa sul cap. 9971003 “OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (fin. con Decreto Crescita) ” del**

bilancio di previsione 2024 – impegno 683 sub 3 - p.d.c. 2.03.01.01.999;

5)- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la sopracitata ditta esecutrice ha già presentato la dichiarazione di attivazione del rispettivo conto corrente dedicato ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge;

6)- **di autorizzare**, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 C.C., **lo svincolo della cauzione definitiva di € 7.974,47** prestata a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 117, I° comma del citato Dlgs. n. 36/2023, **giusta polizza fidejussoria n. 000637 / 113996662 emessa il 27/09/2023 da GRUPPOAMA Assicurazioni S.p.A. – Agenzia 000637 - CAGLI , nonché della polizza CAR n. 114010443 emessa da GRUPPOAMA Assicurazioni S.p.A. Agenzia 000637 - CAGLI in data 03/10/2023 per un importo di € 79.744,74** a garanzia dei danni da esecuzione e R.C.T. (ex art. 117 comma 10 Dlgs. n. 36/2023);

7)- di dare atto che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è il Per. Ind. Vescovelli Marco, P.O. del Settore 5,, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazione mendace;

8)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della residua anzidetta spesa d'appalto.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Lavori Pubblici - Progetti Speciali

Settore 05

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 08/05/2024

Firmato

Baldino Gaddi / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)