



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 674 DEL 17/07/2024

LAVORI DI COMPLETAMENTO ARREDO URBANO E ARTISTICO DI VIALE DANTE 5° LOTTO (TRATTO DA VIA FERRARA A VIA FACCHINI) – CUP: G69J22001060006 - APPROVAZIONE RISULTANZE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEGLI ATTI DI CONTABILITA' FINALE.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI - PROGETTI SPECIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 91 e 92 del 28/12/2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2024 -2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 15/07/2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei LAVORI DI COMPLETAMENTO ARREDO URBANO E ARTISTICO DI VIALE DANTE 5° LOTTO (TRATTO DA VIA FERRARA A VIA FACCHINI) redatto dall'ing. Giulia Magnani Istruttore Tecnico del Settore 5, dell'importo complessivo di € 250.000,00 (CUP: G69J22001060006);

- che con delibera di Giunta Regionale 1057 del 27/06/2022 la Regione ha approvato ai sensi della L.R. 41/97 – Art. 10, comma 1, lettere c) e d) i criteri per il sostegno di progetti di valorizzazione e riqualificazione di aree commerciali e mercatali, da realizzarsi da parte dei Comuni individuati a seguito di procedura di concertazione e condivisione territoriale approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1007/2022, nonché lo schema di convenzione in merito alla realizzazione del progetto di cui trattasi approvato con deliberazione della Giunta regionale n 1724 del 17/10/2022;

- che con determinazione Dirigenziale Regionale Num. 22246 del 15/11/2022 è stata disposta a favore del Comune di Cattolica la concessione del contributo di € 175.000,00 a fronte di una spesa ammissibile di € 250.0000,00, ai sensi dell'art.10 della Legge Regionale 10 dicembre 1997, n. 41, relativa al progetto “Opere di miglioramento dell’arredo urbano di Viale Dante 5° lotto tratto Via Ferrara-Via Facchini”, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1724 del 17/10/2022;

- che ai sensi dell'art. 4 - Tempistiche per la realizzazione del progetto e cronoprogramma - della Convenzione (prevista secondo lo schema di cui all'allegato 1B della D.G.R. 1057/2022) sottoscritta tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Cattolica, sono ammissibili gli interventi i cui lavori, servizi e forniture siano avviati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e conclusi entro il 31 dicembre 2024. Per progetti conclusi sono da intendersi i progetti materialmente completati e realizzati, comprensivi nei casi previsti dalla normativa vigente, del collaudo e/o verifica della conformità o regolare esecuzione, e per i quali tutti pagamenti sono stati effettuati dai beneficiari. La data dell'ultimo mandato di pagamento costituisce, quindi, la data di conclusione del progetto. Le attività e gli interventi progettuali dovranno seguire il seguente cronoprogramma:

- realizzazione nell'anno 2022 del 10% del progetto finanziato e relativo budget di spesa;
- realizzazione nell'anno 2023 del 50% del progetto finanziato e relativo budget di spesa;
- realizzazione nell'anno 2024 del 40% del progetto finanziato e relativo budget di spesa.

- che in caso di mancato raggiungimento delle suddette quote di realizzazione progettuale si procede all'adeguamento del cronoprogramma con relativo spostamento all'anno successivo delle mancate spese sostenute;

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 8 della Convenzione (Modifiche del progetto), prevede l'obbligo di richiedere specifica autorizzazione in caso di variazioni sostanziali al progetto ammesso a contributo;

VISTA la nota del Comune di Cattolica, trasmessa il 20/09/2023 con prot. 35320/2023, con la quale, a seguito della realizzazione parziale di interventi di arredo urbano, si chiedeva l'autorizzazione alla variazione del progetto consistente nelle seguenti modifiche:

- conferma della posa in opera di griglie salva piante di forma circolare poste alla base delle palme;
- sostituzione dell'intervento che prevedeva l'installazione di panchine in cemento di forma circolare con illuminazione a led sottostante ed i dissuasori monolitici in granito grigio di forma circolare con un nuovo intervento di arredo urbano riguardante l'installazione di rastrelliere di design porta bici e di nuovi cestini porta rifiuti di pregio e la realizzazione di nuova illuminazione artistica intorno alle palme;
- per un costo complessivo a carico del suddetto intervento che rimane confermato in € 250.000,00;

VISTA la determinazione Dirigenziale Regionale Num. 20847 del 06/10/20232 con la quale è stata accolta la richiesta presentata dal Comune di Cattolica di variazione progettuale del progetto avente CUP G69J22001060006, già finanziato con determinazione Dirigenziale Regionale Num. 22246/2022, per un costo complessivo a carico del suddetto intervento che rimane invariato pari ad € 250.000,00, confermando il contributo concesso di € 175.000,00;

RICHIAMATA, quindi, la deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 16/11/2023 con la quale si procedeva ad approvare il progetto ESECUTIVO relativo ai "LAVORI DI COMPLETAMENTO ARREDO URBANO E ARTISTICO DI VIALE DANTE 5° LOTTO (TRATTO DA VIA FERRARA A VIA FACCHINI) - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO E NUOVO QUADRO ECONOMICO", redatto dall'ing. Giulia Magnani Istruttore Tecnico del Settore 5, dell'importo complessivo di € 250.000,00 di cui € 148.000,00 per lavori (compreso oneri per la sicurezza pari ad € 3.395,80) ed € 102.000,00 per somme a disposizione, ripartito come segue:

QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE

Opere da appaltare

- Lavori a misura e a corpo	€ 144.604,20
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.395,80

TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 148.000,00

Somme a disposizione

- IVA 22% sui lavori in appalto	€ 32.560,00
- Quota incentivi 2% sull'appalto ex art. 45 (All. 1.10) del 36/2023	€. 2.960,00
- Quota ANAC	€. 35,00
- Nuova realizzazione di illuminazione a led palme	€ 50.000,00
- Quota imprevisti e costi accessori	€. 16.445,00

Totale somme a disposizione	€. 102.000,00

<u>IMPORTO TOTALE PROGETTO</u>	€ 250.000,00

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 956 del 08/11/2023 si provvedeva ad accertare l'importo relativo al suddetto contributo regionale di € 175.000,00 sul capitolo di entrata 915000 "CTR. REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ARREDI URBANI E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA (L.R. 41/1997 - U.CAP. 9948002)" del bilancio pluriennale 2023/2025 p.c.f. 4.02.01.02.000, come segue:

- € 105.000,00 annualità 2023
- € 70.000,00 annualità 2024

Andando a prenotare il medesimo importo di € 175.000,00 sul capitolo di spesa 9948002 REALIZZAZIONE ARREDI URBANI PER RIQUALIFICAZIONE CENTRI COMMERCIALI (FIN. CTR. REG. 915000) del bilancio pluriennale 2023/2025 p.c.f. 2.02.01.09.000 e precisamente:

- € 105.000,00 annualità 2023;
- € 70.000,00 annualità 2024;

DATO ATTO che all'intervento in oggetto è stato assegnato il Codice Unico di Progetto CUP: G69J22001060006 ai sensi della L.144/1999 e successive Deliberazioni del CIPE;

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 1008 del 23/11/23 venivano affidati i lavori in appalto alla ditta FI.MA di Masini & Figli s.r.l. - Via Maresciallo Tito, 65/A - 42020 MONTECAVOLO (RE), P.IVA00672870359, per l'importo di € 148.000,00, (compreso oneri per la sicurezza € 3.395,80) oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 180.560,00 - CIG A02E2361B4;

RICHIAMATA la lettera commerciale del 05/12/2023, formalizzata con comunicazione di accettazione, agli atti comunali prot. 46972 del 07/12/2023;

DATO QUINDI ATTO:

- che i lavori di cui trattasi sono stati consegnati il giorno 05 Febbraio 2024 come da relativo verbale, e che dovevano compiersi in giorni 150 naturali e consecutivi così che l'ultimazione degli stessi doveva avvenire entro e non oltre il giorno 04 Luglio 2024 ;

- che la conclusione dei lavori è avvenuta nel pieno rispetto del termine utile contrattuale in data 06.05.2024, come da relativo verbale depositato c/o la D.L.

VISTO che il sopracitato Direttore dei Lavori, in data 06/05/2024 ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta dai quali risulta che l'ammontare complessivo del conto finale ammonta ad euro 148.000,00 (oneri per la sicurezza inclusi), oltre IVA 22%;

VISTO altresì che in data 03/06/2024 è stato redatto e firmato il certificato di regolare esecuzione, il quale ai sensi ed effetti dell'art. 116, 2° c. - D.Lgs. n. 36/2023, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 03/06/2026, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

VERIFICATO che in corso d'opera alla predetta impresa è stato corrisposto UN CERTIFICATO DI PAGAMENTO relativo al S.A.L. n. 1 emesso, per un ammontare complessivo di netti euro 148.000,00 oltre all'IVA al 22% (€ 32.560,00) quindi per l'importo lordo complessivo di €. 180.560,00, quindi, senza determinare un residuo credito a suo favore, pur precisando che detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c.;

CONSIDERATO che la predetta impresa in riferimento alla Legge n. 136/2010, è stata obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte del medesimo è stato già presentato, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto dedicato come da modulo in atti;

RITENUTO inoltre di autorizzare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., lo svincolo della cauzione definitiva di € 7.400,00 prestata a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 117, I° comma del citato Dlgs. n. 36/2023, giusta polizza fidejussoria n. 116714 emessa da BANCO BPM Agenzia di Milano in data 30.11.2023, nonché della polizza CAR n. 2023/25/6208008 emessa da ITALIANA ASSICURAZIONI Agenzia di Toscana in data 30.11.2023 per un importo di € 430,00 a garanzia dei danni da esecuzione e R.C.T. (ex art. 117 comma 10 Dlgs. n. 36/2023);

DATO ATTO inoltre che, con successiva Determinazione Dirigenziale n. 236 del 21/03/2024 venivano affidati altresì, i lavori relativi alla voce elencata tra le somme a disposizione del Q.T.E. sopra riportato, riguardanti la "Nuova realizzazione di illuminazione a led palme" alla ditta "MR IMPIANTI ELETTRICI" - Via Lavello, 5B - 47838 Riccione (RN), PIVA 04611660400, per l'importo di € 39.400,00, (oneri della sicurezza inclusi) oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 48.068,00 - CIG B061E6EA42 - stipula Mepa RdO 4057236 del 22/03/2024, nonché riassetato da ultimo, il QTE a seguito di affidamento come segue:

QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE

Opere da appaltare

- Lavori a misura e a corpo	€.	144.604,20
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	3.395,80

TOTALE LAVORI IN APPALTO	€.	148.000,00

Somme a disposizione

- IVA 22% sui lavori in appalto	€	32.560,00
- Quota incentivi 2% sull'appalto ex art. 45 (All. 1.10) del 36/2023	€.	2.960,00
- Quota ANAC	€.	35,00

- Nuova realizzazione di illuminazione a led palme MR IMPIANTI ELETTRICI	€ 48.068,00
- Quota imprevidi e costi accessori	€ 18.377,00

Totale somme a disposizione	€ 102.000,00

IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ <u>250.000,00</u>

APPURATO inoltre che deriva un economia dall'attuazione dell'intervento complessivo pari ad € 18.377,00;

VISTO altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e in particolare gli artt. 116 e 117;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e viene approvato anche sotto il profilo motivazionale;

2)- di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei LAVORI DI COMPLETAMENTO ARREDO URBANO E ARTISTICO DI VIALE DANTE 5° LOTTO (TRATTO DA VIA FERRARA A VIA FACCHINI) – CUP: G69J22001060006, affidati alla ditta FI.MA di Masini & Figli s.r.l. - Via Maresciallo Tito, 65/A - 42020 MONTECAVOLO (RE), P.IVA00672870359, per l'importo di € 148.000,00, (compreso oneri per la sicurezza € 3.395,80) oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 180.560,00 - CIG A02E2361B4

3)- di precisare che detto certificato di regolare esecuzione, in atti depositato, redatto e firmato in data 03/06/2024 dalla D.L. nonché controfirmato per accettazione e senza riserve dalla sopracitata impresa e vistato dal sottoscritto RUP, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 116, 2° c. - D.Lgs. n. 36/2023, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi dal 03/06/2026, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 3° comma, del citato articolo;

4)- di precisare altresì, che la somma complessiva di €. 180.560,00 relativa allo stato finale dei lavori trova allocazione ai seguenti capitoli spesa:

- per € 175.000 sul capitolo 9948002 REALIZZAZIONE ARREDI URBANI PER RIQUALIFICAZIONE CENTRI COMMERCIALI (FIN. CTR. REG. 915000) del bilancio pluriennale 2023/2025 p.c.f. 2.02.01.09.000 e precisamente:
 - € 105.000,00 annualità 2023 (impegno 731-1)

- € 70.000,00 annualità 2024 (impegno 90-1);
- per € 5.560,00 sul capitolo 11049000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI URBANI (FIN. PROVENTI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE) del bilancio pluriennale 2023/2025 p.f.c. 2.02.01.09.000 annualità 2023 (impegno 734-1);

5)- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la sopracitata ditta ha già presentato la dichiarazione di attivazione dei rispettivi conti correnti dedicati ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge, come da moduli in atti;

6)- di autorizzare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 C.C., lo svincolo della cauzione definitiva di € 7.400,00 prestata a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 117, I° comma del citato Dlgs. n. 36/2023, giusta polizza fidejussoria n. 116714 emessa da BANCO BPM Agenzia di Milano in data 30.11.2023, nonché della polizza CAR n. 2023/25/6208008 emessa da ITALIANA ASSICURAZIONI Agenzia di Toscana in data 30.11.2023 per un importo di € 430,00 a garanzia dei danni da esecuzione e R.C.T. (ex art. 117 comma 10 Dlgs. n. 36/2023);

7)- di dare atto inoltre che l'economica derivante dall'attuazione dell'intervento complessivo è pari ad € 18.377,00;

8)-dare atto che ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e del D.L. 12 novembre 2010 n. 187, nonché della determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 dell'AVCP – ora ANAC, il codice CIG e CUP relativo al presente appalto sono i seguenti: CUP: G69J22001060006 CIG: A02E2361B4;

9)- di dare atto che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è il Per. Ind. Marco Vescovelli Funzionario tecnico del Settore 5, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazione mendace;

10)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 17/07/2024

Firmato
Baldino Gaddi / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)