



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 697 DEL 23/07/2024

LAVORI DI COMPLETAMENTO ARREDO URBANO E ARTISTICO DI VIALE DANTE 5° LOTTO (TRATTO DA VIA FERRARA A VIA FACCHINI) – CUP: G69J22001060006 - LAVORI DI NUOVA REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE A LED PALME - APPROVAZIONE RISULTANZE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEGLI ATTI DI CONTABILITA' FINALE.

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 05

**SERVIZIO**  
LAVORI PUBBLICI - PROGETTI SPECIALI

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Gaddi Baldino

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 91 e 92 del 28/12/2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2024 -2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 15/07/2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei LAVORI DI COMPLETAMENTO ARREDO URBANO E ARTISTICO DI VIALE DANTE 5° LOTTO (TRATTO DA VIA FERRARA A VIA FACCHINI) redatto dall'ing. Giulia Magnani Istruttore Tecnico del Settore 5, dell'importo complessivo di € 250.000,00 (CUP: G69J22001060006);

- che con delibera di Giunta Regionale 1057 del 27/06/2022 la Regione ha approvato ai sensi della L.R. 41/97 – Art. 10, comma 1, lettere c) e d) i criteri per il sostegno di progetti di valorizzazione e riqualificazione di aree commerciali e mercatali, da realizzarsi da parte dei Comuni individuati a seguito di procedura di concertazione e condivisione territoriale approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1007/2022, nonché lo schema di convenzione in merito alla realizzazione del progetto di cui trattasi approvato con deliberazione della Giunta regionale n 1724 del 17/10/2022;

- che con determinazione Dirigenziale Regionale Num. 22246 del 15/11/2022 è stata disposta a favore del Comune di Cattolica la concessione del contributo di € 175.000,00 a fronte di una spesa ammissibile di € 250.0000,00, ai sensi dell'art.10 della Legge Regionale 10 dicembre 1997, n. 41, relativa al progetto “Opere di miglioramento dell’arredo urbano di Viale Dante 5° lotto tratto Via Ferrara-Via Facchini”, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1724 del 17/10/2022;

- che ai sensi dell'art. 4 - Tempistiche per la realizzazione del progetto e cronoprogramma - della Convenzione (prevista secondo lo schema di cui all'allegato 1B della D.G.R. 1057/2022) sottoscritta tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Cattolica, sono ammissibili gli interventi i cui lavori, servizi e forniture siano avviati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e conclusi entro il 31 dicembre 2024. Per progetti conclusi sono da intendersi i progetti materialmente completati e realizzati, comprensivi nei casi previsti dalla normativa vigente, del collaudo e/o verifica della conformità o regolare esecuzione, e per i quali tutti pagamenti sono stati effettuati dai beneficiari. La data dell'ultimo mandato di pagamento costituisce, quindi, la data di conclusione del progetto. Le attività e gli interventi progettuali dovranno seguire il seguente cronoprogramma:

- realizzazione nell'anno 2022 del 10% del progetto finanziato e relativo budget di spesa;
- realizzazione nell'anno 2023 del 50% del progetto finanziato e relativo budget di spesa;
- realizzazione nell'anno 2024 del 40% del progetto finanziato e relativo budget di spesa.

- che in caso di mancato raggiungimento delle suddette quote di realizzazione progettuale si procede all'adeguamento del cronoprogramma con relativo spostamento all'anno

successivo delle mancate spese sostenute;

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 8 della Convenzione (Modifiche del progetto), prevede l'obbligo di richiedere specifica autorizzazione in caso di variazioni sostanziali al progetto ammesso a contributo;

VISTA la nota del Comune di Cattolica, trasmessa il 20/09/2023 con prot. 35320/2023, con la quale, a seguito della realizzazione parziale di interventi di arredo urbano, si chiedeva l'autorizzazione alla variazione del progetto consistente nelle seguenti modifiche:

- conferma della posa in opera di griglie salva piante di forma circolare poste alla base delle palme;
- sostituzione dell'intervento che prevedeva l'installazione di panchine in cemento di forma circolare con illuminazione a led sottostante ed i dissuasori monolitici in granito grigio di forma circolare con un nuovo intervento di arredo urbano riguardante l'installazione di rastrelliere di design porta bici e di nuovi cestini porta rifiuti di pregio e la realizzazione di nuova illuminazione artistica intorno alle palme;
- per un costo complessivo a carico del suddetto intervento che rimane confermato in € 250.000,00;

VISTA la determinazione Dirigenziale Regionale Num. 20847 del 06/10/20232 con la quale è stata accolta la richiesta presentata dal Comune di Cattolica di variazione progettuale del progetto avente CUP G69J22001060006, già finanziato con determinazione Dirigenziale Regionale Num. 22246/2022, per un costo complessivo a carico del suddetto intervento che rimane invariato pari ad € 250.000,00, confermando il contributo concesso di € 175.000,00;

RICHIAMATA, quindi, la deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 16/11/2023 con la quale si procedeva ad approvare il progetto ESECUTIVO relativo ai "LAVORI DI COMPLETAMENTO ARREDO URBANO E ARTISTICO DI VIALE DANTE 5° LOTTO (TRATTO DA VIA FERRARA A VIA FACCHINI) - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO E NUOVO QUADRO ECONOMICO", redatto dall'ing. Giulia Magnani Istruttore Tecnico del Settore 5, dell'importo complessivo di € 250.000,00 di cui € 148.000,00 per lavori (compreso oneri per la sicurezza pari ad € 3.395,80) ed € 102.000,00 per somme a disposizione, ripartito come segue:

### ***QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE***

#### **Opere da appaltare**

- Lavori a misura e a corpo	€ 144.604,20
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.395,80
	-----
<b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>	<b>€ 148.000,00</b>

#### **Somme a disposizione**

- IVA 22% sui lavori in appalto	€ 32.560,00
---------------------------------	-------------

- Quota incentivi 2% sull'appalto ex art. 45 (All. 1.10) del 36/2023	€.	2.960,00
- Quota ANAC	€.	35,00
- Nuova realizzazione di illuminazione a led palme	€	50.000,00
- Quota imprevisti e costi accessori	€.	16.445,00
		-----
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€.</b>	<b>102.000,00</b>
		-----
<b><u>IMPORTO TOTALE PROGETTO</u></b>	<b>€</b>	<b>250.000,00</b>

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 956 del 08/11/2023 si provvedeva ad accertare l'importo relativo al suddetto contributo regionale di € 175.000,00 sul capitolo di entrata 915000 "CTR. REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ARREDI URBANI E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA (L.R. 41/1997 - U.CAP. 9948002)" del bilancio pluriennale 2023/2025 p.c.f. 4.02.01.02.000, come segue:

- € 105.000,00 annualità 2023
- € 70.000,00 annualità 2024

Andando a prenotare il medesimo importo di € 175.000,00 sul capitolo di spesa 9948002 REALIZZAZIONE ARREDI URBANI PER RIQUALIFICAZIONE CENTRI COMMERCIALI (FIN. CTR. REG. 915000) del bilancio pluriennale 2023/2025 p.c.f. 2.02.01.09.000 e precisamente:

- € 105.000,00 annualità 2023;
- € 70.000,00 annualità 2024;

DATO ATTO che all'intervento in oggetto è stato assegnato il Codice Unico di Progetto CUP: G69J22001060006 ai sensi della L.144/1999 e successive Deliberazioni del CIPE;

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 1008 del 23/11/23 venivano affidati i lavori in appalto alla ditta FI.MA di Masini & Figli s.r.l. - Via Maresciallo Tito, 65/A - 42020 MONTECAVOLO (RE), PIVA00672870359, per l'importo di € 148.000,00, (compreso oneri per la sicurezza € 3.395,80) oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 180.560,00 - CIG A02E2361B4;

DATO ATTO inoltre che, con successiva Determinazione Dirigenziale n. 236 del 21/03/2024 venivano affidati altresì, i lavori relativi alla voce elencata tra le somme a disposizione del Q.T.E. sopra riportato, riguardanti la "Nuova realizzazione di illuminazione a led palme" alla ditta "MR IMPIANTI ELETTRICI" - Via Lavello, 5B - 47838 Riccione (RN), PIVA 04611660400, per l'importo di € 39.400,00, (oneri della sicurezza inclusi) oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 48.068,00 - CIG B061E6EA42 - stipula Mepa RdO 4057236 del 22/03/2024, nonché riassetato da ultimo, il QTE a seguito di affidamento come segue:

### ***QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE***

#### **Opere da appaltare**

- Lavori a misura e a corpo	€.	144.604,20
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	3.395,80
		-----

**TOTALE LAVORI IN APPALTO € 148.000,00**

**Somme a disposizione**

- IVA 22% sui lavori in appalto	€ 32.560,00
- Quota incentivi 2% sull'appalto ex art. 45 (All. 1.10) del 36/2023	€ 2.960,00
- Quota ANAC	€ 35,00
- Nuova realizzazione di illuminazione a led palme MR IMPIANTI ELETTRICI	€ 48.068,00
- Quota imprevisti e costi accessori	€ 18.377,00
	-----
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 102.000,00</b>
	-----
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 250.000,00;</b>

DATO QUINDI ATTO:

- che i lavori di cui trattasi afferenti la “Nuova realizzazione di illuminazione a led palme”, sono stati consegnati il giorno 05 Aprile 2024 come da relativo verbale, e che dovevano compiersi in giorni 30 naturali e consecutivi così che l’ultimazione degli stessi doveva avvenire entro e non oltre il giorno 05 Maggio 2024 ;

- che la conclusione dei lavori è avvenuta nel pieno rispetto del termine utile contrattuale in data 24 Aprile 2024, come da relativo verbale depositato c/o la D.L.

VISTO che il sopracitato Direttore dei Lavori, in data 24/04/2024 ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta dai quali risulta che l’ammontare complessivo del conto finale ammonta ad euro 39.400,00 (oneri per la sicurezza inclusi), oltre IVA 22%;

VISTO altresì che in data 06/05/2024 è stato redatto e firmato il certificato di regolare esecuzione, il quale ai sensi ed effetti dell’art. 116, 2° c. - D.Lgs. n. 36/2023, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 06/05/2026, dando atto a tal proposito che nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera, indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo;

VERIFICATO che in corso d’opera alla predetta impresa è stato corrisposto UN CERTIFICATO DI PAGAMENTO relativo al S.A.L. n. 1 emesso, per un ammontare complessivo di netti euro 39.400,00 oltre all’IVA al 22% (€ 8.668,00) quindi per l’importo lordo complessivo di €. 48.068,00, quindi, senza determinare un residuo credito a suo favore, pur precisando che detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, II° comma del c.c.;

CONSIDERATO che la predetta impresa in riferimento alla Legge n. 136/2010, è stata obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell’art. 3 di detta legge e che, da parte del medesimo è stato già presentato, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto dedicato come da modulo in atti;

APPURATO inoltre che deriva un economia dall’attuazione dell’intervento complessivo pari ad € 18.377,00;

VISTO altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e in particolare gli artt. 116 e 117;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

## D E T E R M I N A

1)- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e viene approvato anche sotto il profilo motivazionale;

2)- di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei LAVORI DI NUOVA REALIZZAZIONE DI ILLUMINAZIONE A LED PALME afferenti IL PROGETTO DI COMPLETAMENTO ARREDO URBANO E ARTISTICO DI VIALE DANTE 5° LOTTO (TRATTO DA VIA FERRARA A VIA FACCHINI) – CUP: G69J22001060006, affidati alla ditta “MR IMPIANTI ELETTRICI” - Via Lavello, 5B – 47838 Riccione (RN), P.IVA 04611660400, per l'importo di € 39.400,00 (compreso oneri per la sicurezza € 1.400,00) oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 48068,00 - CIG B061E6EA42;

3)- di precisare che detto certificato di regolare esecuzione, in atti depositato, redatto e firmato in data 06/05/2024 dalla D.L. nonché controfirmato per accettazione e senza riserve dalla sopracitata impresa e vistato dal sottoscritto RUP, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 116, 2° c. - D.Lgs. n. 36/2023, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi dal 06/05/2026, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 3° comma, del citato articolo;

4)- di precisare altresì, che la somma complessiva di €. 48.068,00 relativa allo stato finale dei lavori di che trattasi trova allocazione al capitolo spesa 11049000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI URBANI (FIN. PROVENTI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE) p.f.c. 2.02.01.09.000, del bilancio di previsione 2024 come segue:

- € 35.000,00 (impegno 95/0)
- € 13.068,00 (impegno 734/5);

5)- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la sopracitata ditta ha già presentato la dichiarazione di attivazione dei rispettivi conti correnti dedicati ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge, come da moduli in atti;

6)- di dare atto inoltre atto che l'economica derivante dall'attuazione dell'intervento complessivo è pari ad € 18.377,00;

8)-dare atto che ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e del D.L. 12 novembre

2010 n. 187, nonché della determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 dell'AVCP – ora ANAC, il codice CIG e CUP relativo al presente appalto sono i seguenti: CUP: G69J22001060006 CIG: B061E6EA42;

9)- di dare atto che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è il Per. Ind. Marco Vescovelli Funzionario tecnico del Settore 5, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazione mendace;

10)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

#### ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, *gg/mm/aaaa*

Firmato  
*Baldino Gaddi*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

#### ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, *23/07/2024*

Firmato  
*Baldino Gaddi / Arubapec S.p.a.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)