



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 460 DEL 24/06/2021

LAVORI DI COMPLETAMENTO ARREDO URBANO E ARTISTICO DI V/LE DANTE 2° LOTTO (TRATTO VIA FIUME - VIA FERRARA) - APPROVAZIONE RISULTANZE DEL CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE LAVORI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 83 e 84 del 17/12/2020, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 18/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è proceduto al “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2020”;

PREMESSO:

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 25/06/2020 i.e., in atti ed alla quale si rimanda, è stato approvato il **progetto definitivo-esecutivo**, redatto dall'**Arch. Monica Gasperini** (incarico conferito con Determinazione Dirigenziale n. 106 del 13/02/2020 in atti), relativo a “**LAVORI DI COMPLETAMENTO ARREDO URBANO E ARTISTICO DI VIALE DANTE 2° LOTTO (TRATTO DA VIA FIUME A VIA FERRARA)**” dell'importo complessivo di **€ €. 142.496,34 (CUP G67H19002230004)**, con un importo per lavori a base d'appalto di **€ 100.150,00** (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 2.920,00);

- che, con propria Determina Dirigenziale n. 626 del 03/09/2020, in atti ed alla quale integralmente si rimanda, **i lavori di cui trattasi sono stati affidati ai sensi ed effetti del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76** “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, previa debita indagine di mercato e richiesta di apposti preventivi/offerta sull'importo dei lavori posto a base di gara di € 97.230,00 + € 2.920,00 (oneri per la sicurezza), **alla ditta “ZAMBELLI” s.r.l.** - Via Archimede Cimatti n. 11 - 61011 Galeata (FC) – P.IVA 01798650402, **con un ribasso pari al 1,01% sul suindicato importo posto a base di gara (€ 97.230,00) e, quindi, per un importo € 96.247,98 + € 2.920,00** (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) = **€ 99.167,98 oltre IVA 22%, per un totale complessivo lordo di € 120.984,94 (CIG: 8406498D98)**;

- che, con la suddetta propria Determinazione, è stato inoltre approvato il nuovo quadro economico progettuale ripartito ed assestato per effetto della suindicata aggiudicazione come segue:

A) – LAVORI IN APPALTO

LAVORI A MISURA E A CORPO	=	€.	96.247,98
ONERI PER LA SICUREZZA (Non soggetti a ribasso)	=	€.	2.920,00

TOTALE LAVORI IN APPALTO	=	€.	99.167,98

B) - SOMME A DISPOSIZIONE

- I.V.A. 22% su lavori in appalto (€ 100.150,00) = € 21.816,96

- Spese tecniche di progettazione	=	€.	17.393,34
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	=	€	1.720,84
- Imprevisti e costi accessori (istruttorie, incentivo, enti, ecc.)	=	€.	2.397,22

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	=	€.	43.328,36

TOTALE PROGETTO	=	€.	142.496,34

Dato atto che i lavori di cui trattasi sono stati consegnati il giorno 29 ottobre 2020, come da rispettivo verbale emesso, avendo tempo utile di fine lavori in giorni 60 naturali e consecutivi da detta consegna;

Dato altresì atto che tali lavori sono regolarmente ultimati il 16 dicembre 2020, come da rispettivo verbale emesso, quindi nel pieno rispetto del succitato termine utile contrattuale;

Visto ora che il sopracitato Progettista e Direttore Lavori, ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei medesimi, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta esecutrice, dai quali risulta che l'ammontare complessivo del conto finale ammonta ad Euro 99.140,57 (oneri per la sicurezza inclusi), oltre IVA 22%;

Visto, altresì, che in data 13.05.2021 è stato redatto e firmato il certificato di regolare esecuzione in sostituzione dell'atto di collaudo il quale, ai sensi ed effetti dell'art. 102, 3° c. - D.Lgs. n. 50/2016, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 12.05.2023, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

Verificato che in corso d'opera alla predetta ditta appaltatrice è stato corrisposto un unico SAL n. 1, per un ammontare complessivo di netti Euro 98.600,00 determinando, quindi, un residuo credito a suo favore di Euro 540,57 + IVA 22%= € 540,57 che si ritiene di poter liquidare a saldo, pur precisando che detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c.;

Considerato che la citata ditta appaltatrice in riferimento alla Legge n. 136/2010 è stata obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte della medesima, è stata già presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti;

Visto, altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e in particolare gli artt. 102 e 103;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

DETERMINA

- 1)- che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2)- **di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi al “COMPLETAMENTO ARREDO URBANO E ARTISTICO DI VIALE DANTE 2° LOTTO (TRATTO DA VIA FIUME A VIA FERRARA)” - (CUP G67H19002230004), eseguiti dalla ditta “ZAMBELLI” s.r.l. di Galeata (FC) – P.IVA: 01798650402, per l'importo definitivo di € 99.140,57 (oneri per la sicurezza inclusi), oltre IVA 22% - (CIG: 8406498D98);**
- 3)- **di precisare che detto certificato di regolare esecuzione, in atti depositato, redatto e firmato in data 13/05/2021 dall'arch. Monica Gasperini quale D.L., nonché vistato dal sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 102, 3 comma - D.Lgs. n. 50/2016, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 12/05/2023, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 5° comma, del citato articolo;**
- 4)- **di liquidare e pagare quindi alla sopracitata appaltatrice, la residua rata a saldo dei lavori eseguiti dell'importo di Euro 540,57 + IVA 122% = € 659,50 giusta fattura n. 35/03 del 24/05/2021 in atti, con relativa imputazione di spesa sul capitolo 11050003 del bilancio di previsione 2021 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI URBANI (FIN. ENTRATE CORRENTI)” - (residuo anno 2020 - impegno 978/2) p.c.f.: 2.02.01.09.012;**
- 5)- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 la succitata ditta appaltatrice è stata obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte della medesima, è stata già presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti;
- 6)- di individuare nella persona del sottoscritto Dirigente del Settore 5, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
- 7)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 24/06/2021

Firmato
Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)